

Meßprotokoll

www.heizungsbau-ritter.de

Telefon: 03 51 / 6 49 27 52

Öl-Heizkessel Gas-Heizkessel Leistung: 18 kW

Meßdatum	8.2.	10.2.		
Wartungsjahr	2006	2007		
CO ² (%)	12,1	12,1		
COppm	18	21		
T. Abgas (°C)	182	179		
T. Luft (°C)	13,2	10,9		
Entlüfter	offen	offen		
Dichtheit	OK	OK		
Zug (Pa)	-0,06	-0,07		
Abgasweg	gaslos	gaslos		
Wasserdruck	1,8bar	1,8bar		
Ad.-gefäß Druck	1,5bar	1,5bar		
max. Temp.	78°C	78°C		
qA Ionisationsstrom	-	-		
Düsendruck	10bar	10bar		
Düse	0,5 45°	0,5 45°		
Filter	nein	nein		
Zuluft	offen	offen		
Notaus	links	rechts	als Heizraumtür	
Gas / Öldicht	ja	ja		
Schaltuhr-Regelung	gestellt	gestellt		
Brenner gereinigt	ja	ja		
qA	7,1	7,0		
Mängel festgestellt	nein	nein		



M. Ritter

HEIZUNGSBAU  
MITERBETRIEB FÜR **RITTER**

HEIZUNG-LÜFTUNG-GAS-SANITÄR-BÄDER
SOLARANLAGEN-WARTUNG