

Meßprotokoll

www.heizungsbau-ritter.de

Telefon: 03 51 / 6 49 27 52

Öl-Heizkessel Gas-Heizkessel Leistung: 13 kW



Meßdatum	18.3.			
Wartungsjahr	2010			
CO ² (%)	8,6			
CO ppm	10			
T. Abgas (°C)	53,2			
T. Luft (°C)	29,8°C			
Entlüfter	1 x offen			
Dichtheit	OK			
Zug (Pa)	0,11			
Abgasweg	gerade			
Wasserdruck	2,0			
Ad.-gefäß Druck	2 x 1,5/4,0			
max. Temp.	75°C			
qA Ionisationsstrom	15			
Düsendruck	-			
Düse	-			
Filter	Wasser	gerade		
Zuluft		Schlecht		
Notaus		Sicherung		
Gas / Öldicht		OK		
Schaltuhr-Regelung		geplant		
Brenner gereinigt		ja		
qA		1,2		
Mängel festgestellt		kein		

www.heizungsbau-ritter.de
 0172/9872472
 MINTLITZER 02
 Geräte Nr. 2398

Aktuelle Messung

BRENNSTOFF
 Erdgas

BIMSchu-Messung

Zeit: 11:57
 Datum: 18.03.10

O₂ 19,8 %
 CO 10 ppm
 CO₂ 8,6 %
 T. Gas 53,2 °C
 T. Luft 29,8 °C
 T. Diff 23,2 °C
 Eta 98,8 %
 qA 1,2 %
 Lambda 1,38
 CO 0% 15 ppm

Druck 0,11 hPa
 Taupkt. 51,6 °C
 Eta-RW 98,8 %

T-Kessel: 60 °C
 Russzahl 0-0-0
 Gekkerivate Nein

HEIZUNGSBAU RITTER
 Meisterbetrieb für
HEIZUNG-LÜFTUNG-GAS-SANITÄR-BÄDER
SOLARANLAGEN-WARTUNG



M.F.W.

18/3/2010 11:22